

KAPITAAL PROJEKTE VIR 2008/2009

1. Bystand Generator Bredasdorp
Generator aangekoop besig met beveiliging
Van staanplek agter kantore
2. Toevoerlyn Nooitgedagt
Lyn klaar gebou .Gebou tender toegeken
Werk is reeds begin
3. Nuwe voerder P&B kalkwerke
Bestelling geplaas op verskaffer ABB
Wag vir aflewering en installasie
4. Oorhoofse lyn Proteaweg
Werk afgehandel
5. Vervang oorhoofse lyne met kabel
Werk afgehandel
6. Skakelaar Camphillstraat T3/OF
Bestelling geplaas aflewering einde April
7. Skuif hoogspanning Krag na Swartstraat
Besig met bou van lyn pale reeds geplant
Besig met ankers en geleiers
8. Hoogspanning rioolpompe
Kabel reeds ontvang sal werk doen sodra
Swartstraat afgehandel is
9. Vervang oorhoofse lyne met kabel
Werk afgehandel.Eerste Tweede En Derde
laan
10. Rugby ligte
Ligte geinstalleer en reeds in gebruik
11. Straatligte
Pale op bestelling aflewering einde April
12. Radionetwerk
Herhalers herstel en vervang waar nodig
13. Voertuig highup
Voertuig ontvang en reeds in gebruik op
Struisbaai